



## **Unione dei Comuni della Versilia**

**Via Delatre, nr. 69 - SERAVEZZA – (LU)**

**Tel 0584-756275/6 – Fax 0584-757192**

**- C.F. 94009760466 -**

### **ATTIVITA' 2018 - U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE**

#### **Programma di Sviluppo Rurale - Recupero aree forestali evento ventoso 5 marzo 2015**

**“Ripristino del potenziale forestale danneggiato da avversità atmosferica del 5 marzo 2015 in comune di Stazzema” CUP ARTEA 715735**

Il primo lotto dei lavori in appalto e i lavori amministrazione diretta sono stati approvati e saldati con determinazione del 23 aprile 2018.

Il lotto dei lavori di completamento è stato aggiudicato in data 13 marzo per l'importo in appalto di € 137.731,51. - La conclusione dei lavori di completamento in appalto è stata approvata con determinazione del 7 novembre 2018

La richiesta di saldo del contributo è stata inserita il 16 gennaio 2019.

**“Ripristino del potenziale forestale danneggiato da avversità atmosferica del 5 marzo 2015 in comune di Seravezza” CUP ARTEA n.715610**

I lavori per € 148.024,42 in appalto sono stati consegnati in data 21/07/2017. - Con determinazione del 20 settembre 2018 è stata approvata la conclusione dei lavori.

La richiesta di saldo del contributo è stata inserita il 6 dicembre 2018.

**Ripristino del potenziale forestale danneggiato da avversità atmosferica del 5 marzo 2015 in loc. Le Pianacce dell'Orzale” in comune di Stazzema CUP ARTEA n.715179**

I lavori in appalto per € 164.890,93 sono stati consegnati l'11 ottobre 2017 - Con determinazione del 25 febbraio 2019 è stata approvata la conclusione dei lavori.

La richiesta di saldo del contributo è stata inserita il 14 marzo 2019.

- **INDICATORI:**

**gara secondo lotto esecutivo intervento CUP ARTEA 715735 entro il 31 marzo 2018**

Il lotto dei lavori di completamento è stato aggiudicato in data 13 marzo per l'importo in appalto di € 137.731,51.

**richiesta saldo contributo entro il 18 gennaio 2019 interventi ARTEA 715610 e 715735**

La richiesta di saldo del contributo sono state inserite il 7 dicembre 2018 e il 16 gennaio 2019.

**richiesta saldo contributo entro il 18 marzo 2019 intervento ARTEA 715179**

La richiesta di saldo del contributo è stata inserita il 14 marzo 2019.

#### **Programma di Sviluppo Rurale 4.3.2 - Realizzazione nuova pista agrosilvopastorale**

La delibera del 01 febbraio 2018 approva il progetto definitivo.

Contratto con la Regione Toscana di assegnazione del contributo sottoscritto il 6 marzo 2018.

La determinazione del 16 aprile approva il progetto esecutivo e determina di contrarre i lavori in appalto.

La determinazione del 2 maggio aggiudica definitivamente i lavori per l'importo di € 69.743,42.

Il primo Stato Avanzamento Lavori è stato approvato il 25 settembre 2018.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato redatto il 10 aprile

- **INDICATORI**

**aggiudicazione lavori entro il 30 giugno 2018**

Aggiudicati con determinazione n. 129 del 2 maggio 2018

**richiesta contributo a saldo entro il 5 giugno 2019**

Il certificato di regolare esecuzione in data 10 aprile 2019 è in linea con la tempistica

**PSR 8.5 - Ripristino e miglioramento sentieri boschivi**

Con le deliberazioni del 6 aprile 2018 sono stati approvati i quattro progetti definitivi:

**“Ripristino vicinali di Logo, Noceto nel bacino di Mulina”;**

La determinazione del 3 luglio aggiudica definitivamente i lavori per l'importo di € 14.166,72.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato approvato il 24 settembre 2018

**“Ripristino vicinale di Montalto e sentiero CAI 123”**

La determinazione del 3 luglio aggiudica definitivamente i lavori per l'importo di € 27.880,08.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato approvato il 16 ottobre 2018.

**“Miglioramento sentiero da Stazzema all'Alpe della Grotta”**

La determinazione del 18 luglio aggiudica definitivamente i lavori per l'importo di € 32.930,98.

Il primo Stato Avanzamento Lavori è stato approvato l'8 ottobre 2018.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato approvato il 7 febbraio 2019

**“Ripristino tratti dissestati vicinali da Cansoli a Terrinca e Levigliani”**

La determinazione del 27 luglio aggiudica definitivamente i lavori per l'importo di € 37.688,70.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato approvato il 1° aprile 2019.

- **INDICATORI**

**aggiudicazione quattro appalti di lavori entro il 30 agosto 2018**

Sono stati aggiudicati tra il 3 e il 27 luglio

**ultimazione e certificato di regolare esecuzione di due lavori entro il 30 ottobre 2018**

Certificato di regolare esecuzione del 24 settembre e del 16 ottobre 2018

**ultimazione e certificato di regolare esecuzione due lavori entro il 28 febbraio 2019**

Ultimazione e certificato di regolare esecuzione del 7 febbraio e del 1° aprile 2019

**FUNZIONI COMUNALI IN PAESAGGISTICA**

A seguito degli incontri per la proposta nuovo assetto organizzativo dello svolgimento della funzione associata, con la deliberazione del 4 giugno 2018 sono state approvate le modalità operative per la rinnovata organizzazione dell' ufficio.

Tali modalità operative sono state presentate alla verifica da parte dei competenti uffici regionali e l'Ente è stato ammesso alla verifica da effettuare nel mese di settembre.

La determinazione del 5 luglio affida la realizzazione della piattaforma informatica per l'attivazione dei servizi on line di presentazione delle pratiche per l'autorizzazione paesaggistica.

La Deliberazione di Giunta Esecutiva del 5 settembre indica le modalità di recepimento delle Commissioni per il Paesaggio Comunali in Commissioni Territoriali dell'Unione.

Al 5 settembre viene attivata il nuovo assetto organizzativo per lo svolgimento della funzione paesaggistica e vengono emesse i primi atti di autorizzazione per ciascun comune.

Sono state attivate le due sedi operative di Camaiore e Vittoria Apuana

- **INDICATORI**

**Stesura proposta per verifica regionale entro 12 luglio**

Presentate le modalità operative indicate nella Deliberazione di Giunta Esecutiva n.23 del 4 giugno 2018

**emissione prime autorizzazioni per i sei comuni entro il 27 settembre**

L'esito della verifica dello svolgimento della funzione associata riporta che "è stato costituito un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e sono state rilasciate le autorizzazioni per tutti i comuni associati".

## **FUNZIONI COMUNALI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

In seguito agli incontri per proposta nuovo assetto organizzativo è emerso che le pratiche di competenza comunale erano state presentate da parte di privati solo nei Comuni di Seravezza, Camaione e Massarosa.

Il comune di Seravezza aveva già attivato la trasmissione delle pratiche, il comune di Camaione ha trasmesso una pratica di verifica di assoggettabilità a VIA mentre per il comune di Massarosa si è reso necessaria un'attività di coordinamento per subentrare nel procedimento a tale data sospeso per richiesta di integrazioni.

I due procedimenti autorizzativi sono stati conclusi con le determine del 6 agosto per Massarosa e 3 ottobre per Camaione.

- **INDICATORI**

### **indizione conferenze dei servizi entro il 12 luglio**

Presentate le modalità operative in attuazione per la seconda fase della verifica di svolgimento della funzione.

### **emissione prime autorizzazioni entro il 27 settembre**

L'esito della verifica dello svolgimento della funzione associata riporta che "l'ufficio dell'unione di comuni ha operato quale struttura operativa del comune di Massarosa. Risultano, pertanto, superate le criticità evidenziate durante la prima fase della verifica"

## **Gestione funzione associata vincolo idrogeologico edilizio**

L'ufficio svolge la funzione associata per i comuni aderenti all'Unione e per il comune di Montignoso mediante specifica convenzione quinquennale del settembre 2014.

Il numero totale di dichiarazioni (48) e autorizzazioni (213) sono state 262.

## **Miglioramento idrogeologico del territorio**

Nel corso del 2018 sono stati affidati a ditte agricole e artigiane i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

il 31 marzo:

"Recupero sentiero Acquapendente" per € 5.490,39

"Recupero sentiero Canal Verde" per € 2.450,00

"Recupero sentiero Santa Maria d'Arni" per € 4.271,45

Il 18 giugno:

"Recupero dissesti sentieri Seravezza e Stazzema" per € 2.250,00

L'8 novembre:

"Ripristini sui sentieri tra Basati, Minazzana e Azzano e sentiero comunale per Pomezzana" per € 4.000,00

"Ripristini sul sentiero di via Fondicacce per Capriglia e pulizia area frana per rilievi a Gallena" per € 3.637,34

"Ripristini sui sentieri da Gombitelli per il Rondinaio e per Migliano" per € 2.550,00

Il 17 dicembre:

"Regimazione idrogeologica di viabilità in loc. Colombetta" per l'importo di € 2.400,00

Centro di educazione ambientale Mulino del Frate al Ponte di Pruno:

Sono stati effettuati interventi di riqualificazione dell'impianto elettrico, fornitura e messa in opera di porta in legno massello del locale cucina e ripristino della ringhiera per la sicurezza dei visitatori nelle pertinenze.